

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成28年 3月 9日

計画の名称	北本市安全・安心のまちづくり (防災・安全)			
計画の期間	平成23年度 ~ 平成25年度 (3年間)	交付対象	北本市	
計画の目標				

大目標：安全・安心のまちづくりの推進
 目標1：北本市公園施設長寿命化計画に則り、老朽化した施設の計画的な改修を推進することにより、人々が安全で安心して生活できるまちづくりを推進する。

計画の成果目標 (定量的指標)	・都市公園施設の改築・更新達成率を8.70% (H22当初) から31.88% (H25末) に向上させる。
-----------------	--

定量的指標の定義及び算定式	都市公園施設の改築・更新達成率 = 改築・更新実施済施設数 / 対象公園施設数	定量的指標の現況値及び目標値			備考
		当初現況値 (H23当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H25末)	
		8.70%	15.94%	31.88%	

全体事業費	合計 (A+B+C)	121百万円	A	121百万円	B		C		効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.00%
-------	------------	--------	---	--------	---	--	---	--	------------------------	-------

事後評価 (中間評価)

○事後評価 (中間評価) の実施体制、実施時期	
事後評価 (中間評価) の実施体制	事後評価 (中間評価) の実施時期
	平成27年度
社会資本総合整備計画の事後評価として北本市で実施	公表の方法
	市ホームページ及び窓口

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業															
A1 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H23	H24	H25	H26	H27		
1-A-2	公園	一般	北本市	直接	北本市	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	公園施設の改築更新 8公園	北本市						120	
合計													120		

B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H23	H24	H25	H26	H27		
合計															

番号															備考
1-B-1															

C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H23	H24	H25	H26	H27		
合計															

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・都市公園施設の改築・更新を行った結果、誰もが安心、安全に利用できる環境が向上した。		
--------------------------------	--	--	--

II 定量的指標の達成状況	指標①（都市公園施設の改築・更新達成率）	最終目標値	31.88%	目標値と実績値に差が出た要因	都市公園施設の改築・更新を北本市公園施設長寿命化計画に基づき実施した。限られた予算の範囲で未実施の施設もあったが引き続き目標を達成するため事業を推進していく。最終実績値は28%で目標値を達成できなかったが危険度等の高い施設については更新・改築を行った。
		最終実績値	27.54%		
			目標値と実績値に差が出た要因		
	最終目標値				
			目標値と実績値に差が出た要因		
	最終実績値				

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)	
--	--

3. 特記事項（今後の方針等）

公園施設長寿命化計画を更新し、引き続き整備を進めていく。
