

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	北本市における下水道整備計画 2 0 2 0（重点計画）												
計画の期間	令和 0 2 年度 ～ 令和 0 6 年度（5年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	北本市												
計画の目標	下水道未整備地区について下水道整備の促進に努める。												
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）	456	A	456	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C /（A + B + C + D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R2当初)	(R4末)	(R6末)
1	下水道の累計整備面積を611. 81ha (R2) から668. 67ha (R6) に増加させる。			
	本整備計画における下水道の整備率	0%	24%	100%
	本整備計画の期間内に面整備を完了した区域の面積(ha) / 本整備計画の期間内に整備を行う面積(56. 86ha)			

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	北本市	直接	北本市	管渠（ 污水）	新設	污水管きよ整備 桶川第1 処理分区、元荒川第22処 理分区	L=3, 083m 舗装本復旧工 L= 2, 500m	北本市	■	■	■	■	■	456		－
											小計						456		
											合計						456		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
北本市下水道事業審議会において、事業評価を実施。	令和7年12月
	公表の方法
	市のホームページへ掲載
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	下水道整備面積を611.81ha（令和2年度当初）から632.75ha（令和6年度末）に広げたことで、汚水処理環境の改善が図られた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
令和2年度当初から令和6年度末の5年間社会資本総合整備計画に基づく污水管きょ整備事業を行った結果、下水道整備率について、実績値が目標値を下回っている。次期計画（令和7年度から令和11年度）において、他事業（土地区画整理事業）との調整を行い、公衆衛生の向上や河川等の水質保全を図るため、公共下水道の整備を引き続き行う。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	下水道整備率		
	最 終 目標値	100%	他事業（土地区画整理事業）との調整により、下水道整備の遅れが生じ、実績値が目標値を下回る結果となった。
	最 終 実績値	37%	

(参考図面) 社会資本総合整備計画（重点計画）

