

令和4年度 工事請負契約(250万円以上)における変更契約一覧

【令和5年3月31日現在】

No.	工事名	工事場所	種別	契約相手	当初(前回)				理由・概要		
					契約日	工期(始)	契約金額(円)	工期(終)	契約金額(円)	工期(終)	理由・概要
1	市道1011号線側溝整備工事	北本市深井6丁目地内	土木工事業	県央事業協同組合	R3.12.3	R3.12.3	8,800,000	R4.3.11	9,647,000	R4.6.30	当該箇所は、幅員が狭く、車両等の通行が比較的多いため、即日開放を行うことが必要と判断し、可変勾配側溝の基礎を4現場打コンクリートからプレキャスト製品に変更したことによる設計変更
2	総交公共下水道工事(第1工区)	北本市緑1丁目、下石戸1丁目地内	土木工事業	三栄管理興業(株)北本支店	R4.7.11	R4.7.11	37,950,000	R5.1.31	38,205,200	—	地権者要望による取付管数量増の設計変更
3	公共下水道工事(第1工区)	北本市二ツ家1丁目、2丁目地内	土木工事業	丸和工業(株)	R4.7.11	R4.7.11	24,090,000	R5.1.17	29,517,400	—	地元要望による施工時間帯の設計変更(昼間施工から夜間施工への変更)
4	公共下水道工事(第2工区)	北本市緑3丁目地内	土木工事業	(有)隆幸工業	R4.8.10	R4.8.10	14,873,100	R5.1.17	14,951,200	—	地権者要望による取付管数量増の設計変更
5	区6-35号線街路築造工事	久保特定土地区画整理事業施工地区(大字下石戸下他)地内	土木工事業	加藤建設工業(株)	R4.8.29	R4.8.29	13,035,000	R5.2.28	14,523,300	—	路床安定処理工について、工事実施前の配合試験結果に基づき添加量を増加したことによる設計変更
6	中央通線歩道整備工事	北本市北本2丁目地内	舗装工事業	(株)川村建設工業	R4.8.29	R4.8.29	47,850,000	R5.2.28	47,300,000	—	残土処分について、受け入れ先としていたUCRと協議し、発生土が受け入れ条件に適合しなかったため、搬出先の変更を行ったこと並びに歩道(歩行者用・自転車用)の舗装面積、及び路盤工の減による変更、及び区画線の減長が生じたこと、その他の変更による設計変更
7	区6-45号線街路築造工事	久保特定土地区画整理事業施工地区(大字下石戸下他)地内	土木工事業	加藤建設工業(株)	R4.8.26	R4.8.26	8,195,000	R4.12.15	8,253,300	R5.1.31	路床安定処理工について、工事実施前の配合試験結果に基づき添加量を増加したことによる設計変更
8	舗装本復旧工事(その3)	北本市下石戸1丁目地内	舗装工事業	(有)斉藤興業	R4.8.26	R4.8.26	7,414,000	R4.11.30	8,031,100	—	蓋嵩上げ工の数量増による設計変更
9	市道4214号線舗装改修工事	北本市石戸宿2・4丁目地内	舗装工事業	(株)清建工業	R4.10.12	R4.10.12	19,470,000	R5.2.1	21,065,000	—	沿線資材置場に入出入りする大型車交通に対応するため、一部舗装をコンクリート舗装へ変更するほか、既設の側溝蓋のうち損傷がある個所について、蓋掛替数量を追加したことによる設計変更
10	北本4丁目交差点改良工事	北本市北本4丁目地内	土木工事業	県央事業協同組合	R4.10.28	R4.10.28	7,810,000	R5.3.17	7,942,000	—	現場打ち擁壁の転落防止策について、構造上コンクリート建込式での設置が困難であったため、プレキャストブロック式へ変更したことによる設計変更

令和4年度 工事請負契約(250万円以上)における変更契約一覧

【令和5年3月31日現在】

No.	工事名	工事場所	種別	契約相手	当初(前回)				変更後			理由・概要
					契約日	工期(始)	契約金額(円)	工期(終)	契約金額(円)	工期(終)		
11	西高尾8丁目地内舗装改修工事	北本市西高尾8丁目地内	舗装工事業	(有)天沼建設	R4.12.7	R4.12.7	16,280,000	R5.3.17	18,150,000	—	他埋設事業者の工事予定箇所のほか、地区からの要望に基づき施工範囲を変更したことによる設計変更	
12	市道124号線舗装改修工事	北本市石戸宿7・8丁目地内	舗装工事業	新井工業(株)	R4.12.7	R4.12.7	15,730,000	R5.3.17	16,155,700	—	区画線の復旧範囲の増加に伴い、区画線工の数量を変更したことによる設計変更	
13	市道124号線舗装改修工事(その2)	北本市石戸宿7・8丁目地内	舗装工事業	三栄管理興業(株)北本支店	R4.12.7	R4.12.7	14,630,000	R5.3.17	17,417,400	—	舗装工の施工範囲を拡大したことによる設計変更	
14	市道6024号線外1路線舗装改修工事	北本市西高尾7丁目地内	舗装工事業	(有)斉藤興業	R4.12.7	R4.12.7	11,396,000	R5.3.17	11,865,700	—	マンホール蓋嵩上げ工の追加及び区画線工の数量を変更したことによる設計変更	
15	市道100号線外2路線舗装改修工事	北本市東間7丁目外3地区地内	舗装工事業	(有)天沼建設	R4.11.8	R4.11.8	18,865,000	R5.2.1	20,196,000	—	近隣小学校からの要望に基づき、防護柵設置工のほか舗装の損傷が激しい箇所について増工したことによる設計変更	