

令和5年度 工事請負契約(250万円以上)における変更契約一覧

【令和6年3月31日現在】

No.	工事名	工事場所	種別	契約相手	当初(前回)						
					契約日	工期(始)	契約金額(円)	工期(終)	契約金額(円)	工期(終)	理由・概要
1	(仮称)新中央保育所新築工事「建築」	北本市栄1番2	建築工事業	丸和工業(株)	R4.9.29	R4.9.29	346,500,000	R5.6.20	358,600,000	R5.8.31	関連工事との調整に伴う工事契約期間の変更による各経費の追加や担当課からの要望による変更等による設計変更
2	(仮称)新中央保育所新築工事「電気設備」	北本市栄1番2	電気工事業	深井電気(株)	R4.9.8	R4.9.29	56,980,000	R5.6.20	57,981,000	R5.8.31	関連工事との調整に伴う工事契約期間の変更による各経費の追加や担当課からの要望による変更等による設計変更
3	(仮称)新中央保育所新築工事「機械設備」	北本市栄1番2	管工事業	昭和工業(株)	R4.10.12	R4.10.12	80,850,000	R5.6.20	84,381,000	R5.8.31	関連する外構工事との調整による屋根雨水排水管及び柵設置の実施や駐車場廻りの外流しの設置等による設計変更
4	(仮称)新中央保育所新築工事「給水引込管等」	北本市栄1番2	管工事業	(有)長島設備商会	R4.11.17	R4.11.17	9,526,000	R5.6.20	9,787,800	R5.7.31	道路の本復旧にあたり、許可条件を満たすための道路組成の変更及びコンクリート舗装範囲の変更になったことによる設計変更
5	(仮称)新中央保育所新築工事「排水設備」	北本市栄1番2	土木工事業	加藤建設工業(株)	R4.12.7	R4.12.7	33,000,000	R5.6.20	33,924,000	—	現地調査の結果、地下水位が当初見込みより高く、薬液注入工事が必要となったことや当初予定していた切り回し工事が不要になったこと等による設計変更
6	市道7号線側溝整備工事	北本市東間2・4丁目地内	土木工事業	(有)天沼建設	R5.2.2	R5.2.2	6,930,000	R5.7.31	7,062,000	—	地元要望による側溝及び集水柵の変更等による設計変更
7	市道1463号線側溝改修工事	北本市東間4丁目地内	土木工事業	(株)清建工業	R5.2.13	R5.2.13	5,698,000	R5.7.28	5,742,000	—	現地測量に伴う、舗装面積の変更及びマンホール蓋嵩上げ工の増加による設計変更
8	市道5171・5174号線簡易舗装工事	北本市高尾9丁目地内	舗装工事業	(株)泉山設備	R5.2.13	R5.2.13	5,170,000	R5.6.9	5,709,000	—	現地測量に伴う、路盤工の変更及び柵板設置工の変更による設計変更
9	北本市野外活動センター空調機器更新工事	北本市高尾9丁目143番地	管工事業	(株)ケーアイ	R5.2.20	R5.2.20	16,610,000	R5.6.30	17,292,000	—	既存空調設備等の撤去に伴い判明した、電源設備、配管カバー等の仕様変更等による設計変更
10	市道2号線側溝改修工事	北本市東間8丁目地内	土木工事業	三栄管理興業(株)北本支店	R5.2.27	R5.2.27	14,850,000	R5.8.30	15,972,000	—	雨水排水経路の見直しに伴う起点部の施工内容の変更及び不陸整正工の増工等による設計変更

令和5年度 工事請負契約(250万円以上)における変更契約一覧

【令和6年3月31日現在】

No.	工事名	工事場所	種別	契約相手	当初(前回)						
					契約日	工期(始)	契約金額(円)	工期(終)	契約金額(円)	工期(終)	理由・概要
11	(仮称)新中央保育所新築工事「外構」	北本市栄1番2	とび・土工事業	(株)川村建設工業	R5.4.28	R5.4.28	114,400,000	R5.9.29	117,370,000	－	ゲリラ豪雨に対応した園庭高さの変更及び一部舗装工事の変更等による設計変更
12	公共下水道工事(第1工区)	北本市下石戸下地内 外	土木工事業	(有)隆幸工業	R5.7.26	R5.7.26	6,231,500	R6.1.31	5,769,500	－	地権者からの要望による取付管設置数の減少及び水替工が不要になったことによる設計変更
13	市道1203号線舗装改修工事	北本市宮内5丁目地内	舗装工事業	三栄管理興業(株)北本支店	R5.8.9	R5.8.9	14,300,000	R5.11.10	17,116,000	－	間詰め舗装部分の路盤工及びガードレールの撤去・再設置の追加等による設計変更
14	市道25号線舗装改修工事	北本市石戸宿4・6丁目地内	舗装工事業	(株)清建工業	R5.8.9	R5.8.9	10,890,000	R5.11.10	11,363,000	－	既設雨水管のマンホール蓋の高さ調整及び横断歩道の予告標示を追加したことによる設計変更
15	市道19号線舗装改修工事 その2	北本市大字下石戸下地内	舗装工事業	タカマツ(株)	R5.9.18	R5.9.18	9,515,000	R6.1.26	7,711,000	－	占有者との協議にもとづき、施工範囲を減工したことによる設計変更
16	市道1028号線舗装改修工事	北本市深井7丁目地内	舗装工事業	丸和工業(株)	R5.10.10	R5.10.10	15,290,000	R6.3.1	16,126,000	－	国道17号の道路管理者との協議に基づき、一部工種を夜間施工に設計変更
17	本宿6丁目地内側溝改修工事	北本市本宿6丁目・中丸3丁目地内	土木工事業	丸和工業(株)	R5.5.29	R5.5.29	14,630,000	R6.1.31	15,147,000	－	近隣住民からの要望による自由勾配側溝の騒音防止やマンホール蓋の交換等による設計変更
18	市道12号線外5路線舗装改修工事	北本市高尾1丁目外4地内	舗装工事業	加藤建設工業(株)	R5.10.10	R5.10.10	24,915,000	R6.2.2	24,794,000	－	区画線数量の変更及び人孔蓋の高さ調整による設計変更
19	総交公共下水道工事(第1工区)	北本市下石戸7丁目地内	土木工事業	株式会社川村建設工業	R5.6.7	R5.6.7	74,202,700	R6.2.16	73,317,200	－	他企業の埋設管による管渠ルートの変更及び地権者要望による取付管数量の設計変更
20	北本市立南小学校給食室屋上防水改修工事	北本市緑3丁目387番地	防水工事業	株式会社HAMA SHO	R5.10.20	R5.10.20	7,661,500	R6.2.29	11,385,000	R6.3.22	調査によりシート防水に石綿が含まれていることが判明したため、シート防水に含まれる石綿含有物に撤去及びそれに伴う養生や処分等の対応による設計変更

令和5年度 工事請負契約(250万円以上)における変更契約一覧

【令和6年3月31日現在】

No.	工事名	工事場所	種別	契約相手	当初(前回)						
					契約日	工期(始)	契約金額(円)	工期(終)	契約金額(円)	工期(終)	理由・概要
21	久保大通線雨水函渠埋設工事	久保特定土地区画整理事業施行地区(大字下石戸下外)地内	土木工事業	有限会社天沼建設	R5.8.7	R5.8.7	40,150,000	R6.2.29	40,487,700	R6.3.15	交差点内の函渠布設箇所について、早期に安全な車両等通行を確保するため、基礎版を使用した施工に設計変更
22	市道6136号線道路補修工事	北本市西高尾8丁目地内	舗装工事業	有限会社斉藤興業	R5.11.16	R5.11.16	2,563,000	R6.3.1	2,541,000	-	舗装切断工の設計変更
23	市道6306号線道路補修工事	北本市本町6丁目地内	舗装工事業	有限会社斉藤興業	R5.11.24	R5.11.24	5,863,000	R6.3.1	6,039,000	-	人孔蓋の高さ調整による設計変更
24	市道3221号線道路改良工事	北本市下石戸1丁目地内	土木工事業	県央事業協同組合	R5.11.8	R5.11.8	11,220,000	R6.3.15	11,726,000	-	既設柵及び暗渠の撤去及び近隣住民からの要望による人孔蓋の調整等による設計変更
25	市道6311・6400号線舗装改修工事	北本市本町6丁目地内	舗装工事業	株式会社清建工業	R5.10.27	R5.10.27	9,207,000	R6.3.15	10,307,000	-	排水機能確保のための表層材及び沿線住民からの要望に基づく舗装施工範囲の拡大による設計変更
26	西仲通線・久保大通線雨水函渠埋設工事	久保特定土地区画整理事業施行地区(大字下石戸下外)地内	土木工事業	株式会社川村建設工業	R5.7.7	R5.7.7	72,380,000	R6.3.15	73,843,000	-	水路底版コンクリート及びフェンス基礎コンクリートの撤去等が必要になったことによる設計変更
27	市道130号線道路補修工事	北本市中丸8丁目地内	舗装工事業	加藤建設工業株式会社	R5.12.5	R5.12.5	14,080,000	R6.3.15	14,883,000	-	交通安全対策として、グリーンベルトを増工することによる設計変更
28	市道6060号線側溝改修工事	北本市西高尾2丁目地内	土木工事業	加藤建設工業株式会社	R5.2.27	R5.2.27	17,930,000	R5.8.30	20,823,000	R6.3.19	施工箇所周辺における歩道部の安全対策として、区画線工を増工することによる設計変更
29	市道12号線舗装改修工事	北本市中央2丁目外4地内	舗装工事業	有限会社天沼建設	R6.2.15	R6.2.15	21,450,000	R6.3.15	22,165,000	R6.3.25	施工箇所周辺における歩道部の安全対策として区画線工を増工することによる設計変更