

令和7年度 工事請負契約(400万円超)における変更契約一覧

【令和8年3月31日現在】

| No. | 工事名 | 工事場所 | 種別 | 契約相手 | 当初(前回) | | | | 理由・概要 | | |
|-----|--------------------|-----------------------------|-----------|--------------------|----------|----------|-------------|---------|-------------|----------|--|
| | | | | | 契約日 | 工期(始) | 契約金額(円) | 工期(終) | 契約金額(円) | 工期(終) | 理由・概要 |
| 1 | 北本市立北小学校A棟屋上防水改修工事 | 北本市深井4丁目45番地 | 防水工事業 | (有)共栄建装 | R7.3.24 | R7.3.24 | 22,990,000 | R7.9.26 | 23,397,000 | | 既存平場防水層の撤去を行ったところ、平場の防水シートが立上りまで巻き上げていることが確認できたため、立上り部分の防水シートの撤去追加を行うことによる設計変更 |
| 2 | 区6-69号線街路築造工事 | 久保特定土地区画整理事業施行地区(大字下石戸下外)地内 | 土木工事業 | (株)川村建設工業 | R6.11.6 | R6.11.6 | 14,300,000 | R7.3.14 | 14,281,300 | R7.10.10 | 未施工部分に係る雨水排水処理等を再検討した結果、自由勾配側溝の規格及び舗装種別を変更し、道路環境を良好に保つことを目的とした設計変更 |
| 3 | 小中学校屋内運動場空調設備等設置事業 | 北本市宮内7丁目145番地(外10件) | デザインビルド方式 | ソーセツ・正和特定建設工事共同企業体 | R7.3.25 | R7.3.25 | 775,500,000 | R8.3.20 | 787,820,000 | | 既存のキューピクルを増設する必要があり、当初の複数引込の工事費を減額として、キューピクル増設及び幹線工事を追加したことによる設計変更 |
| 4 | 北本市立石戸小学校A棟大規模改修工事 | 北本市荒井2丁目320番地 | 建築工事業 | (株)加納工務店 | R7.6.11 | R7.6.11 | 144,650,000 | R8.1.30 | 149,380,000 | | 外壁塗装撤去を行い、実施した下地処理の数量調査結果に基づき補修・改修の数量を変更すること等による設計変更 |
| 5 | 区4-24号線街路築造工事 | 久保特定土地区画整理事業施行地区(大字下石戸下外)地内 | 土木工事業 | (有)天沼建設 | R7.5.28 | R7.5.28 | 18,260,000 | R8.1.30 | 18,726,400 | | 街路築造にあたり、民地部と街路の高低差が大きく、民地部の土地利用を考慮した結果、舗装の影響範囲を見直したことによる設計変更 |
| 6 | 区6-9号線街路築造工事 | 久保特定土地区画整理事業施行地区(大字下石戸下外)地内 | 土木工事業 | 加藤建設工業(株) | R7.5.28 | R7.5.28 | 16,170,000 | R8.1.30 | 15,260,300 | | 既設埋設管の状況により暗渠排水管の配管変更による減、その他舗装工等の影響範囲等の増による設計変更 |
| 7 | 総交公共下水道工事 | 北本市下石戸7丁目地内 | 土木工事業 | 県央事業協同組合 | R7.6.10 | R7.6.10 | 93,280,000 | R8.3.5 | 93,219,500 | | 支障物件により数量の変更が生じたことによる設計変更 |
| 8 | 北本駅西口ビルトイレ改修工事 | 北本市中央2丁目170番地1 | 建築工事業 | (株)キハラ | R7.7.8 | R7.7.8 | 38,500,000 | R8.2.13 | 38,929,000 | | 既存ボードを撤去したところ、壁LGS下地下部前面に腐食が確認されたため、RC立上りを新設し、撤去新設に変更すること等による設計変更 |
| 9 | 本町3丁目公園整備工事 | 北本市本町3丁目地内 | 土木工事業 | (株)矢口造園 | R7.10.31 | R7.10.31 | 6,578,000 | R8.2.27 | 6,666,000 | | 現地測量結果に基づき、Co舗装工、路盤工の増工、ダスト舗装工、メッシュフェンス工H1500、地先ブロック工、Co撤去工1(無筋)を減工することによる設計変更 |

令和7年度 工事請負契約(400万円超)における変更契約一覧

【令和8年3月31日現在】

| No. | 工事名 | 工事場所 | 種別 | 契約相手 | 当初(前回) | | | | 理由・概要 | | |
|-----|---------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------|-------------|---------|-------------|---------|---|
| | | | | | 契約日 | 工期(始) | 契約金額(円) | 工期(終) | 契約金額(円) | 工期(終) | 理由・概要 |
| 10 | 北本市立北本中学校B棟解体改修工事 | 北本市本町1丁目1番地1 | 建築工事業 | 丸和工業(株) | R7.3.28 | R7.3.28 | 109,890,000 | R8.2.27 | 110,770,000 | | 警備機器の取り外し及び撤去、既存北門脇樹木の伐採等を追加したことによる設計変更 |
| 11 | 北本総合公園野球場観覧席通路改修工事 | 北本市古市場1丁目地内 | 土木工事業 | (株)清建工業 | R7.10.31 | R7.10.31 | 7,447,000 | R8.2.27 | 7,411,800 | | 現地調査に基づき、舗装工、路肩工、撤去工、付帯工について変更することによる設計変更 |
| 12 | 北本総合公園野球場排水管改修工事 | 北本市古市場1丁目地内 | 土木工事業 | タカマツ(株) | R7.11.4 | R7.11.4 | 4,268,000 | R8.3.20 | 4,213,000 | | 材料の注文数量に合わせ、材料数量を変更することによる設計変更 |
| 13 | 市道122号線歩道整備工事 | 北本市中丸10丁目地内 | 土木工事業 | (有)天沼建設 | R7.8.6 | R7.8.6 | 44,550,000 | R8.3.13 | 44,165,000 | | 埼玉県との協議の結果に基づき、舗装範囲を変更することによる設計変更 |
| 14 | 西仲通線・久保大通線街路築造工事 | 久保特定土地区画整理事業施行地区(大字下石戸下外)地内 | 土木工事業 | 三栄管理興業(株)北本支店 | R7.5.28 | R7.5.28 | 68,200,000 | R8.3.13 | 68,597,100 | | 舗装工、安全施設(ポストコーン)、既設構造物の取り壊し数量の増等による設計変更 |
| 15 | 北本市都市公園トイレ改修等工事 | 北本市古市場1丁目167番地(外2件) | 建築工事業 | (株)原工務店 | R7.7.4 | R7.7.4 | 52,437,000 | R8.3.13 | 55,726,000 | | 施工期間中におけるトイレ利用者が多くなることが予想されることから、仮設トイレを設置する必要が生じたこと等による設計変更 |
| 16 | 市道2305・3269号線道路改良工事(第2工区) | 北本市二ツ家1丁目・下石戸5丁目地内 | 土木工事業 | (株)清建工業 | R7.8.29 | R7.8.29 | 9,033,200 | R8.1.23 | 8,536,000 | R8.3.19 | 支障となる既存電柱周辺の構造物等について減工することによる設計変更 |
| 17 | 久保大通線街路築造工事 | 久保特定土地区画整理事業施行地区(大字下石戸下外)地内 | 土木工事業 | (株)川村建設工業 | R7.5.28 | R7.5.28 | 73,150,000 | R8.3.13 | 74,723,000 | R8.3.24 | 管渠布設工について、南小通りの横断部の施工時、既設占用管等が錯綜していたため即日復旧が困難なことから路面覆工板を活用すること、地権者からの要望による歩道部の出入り口を追加すること等による設計変更 |