

令和6年度 工事請負契約(250万円超)における変更契約一覧

【令和7年3月31日現在】

No.	工事名	工事場所	種別	契約相手	当初(前回)						
					契約日	工期(始)	契約金額(円)	工期(終)	契約金額(円)	工期(終)	理由・概要
1	北本市文化センター屋根防水改修工事	北本市本町1丁目2番地1	建築工事業	(株)HAMASH O	R6.1.25	R6.1.25	7,617,500	R6.5.17	8,089,400	—	設計段階で不可視だった部分(防水層下)から、断熱材が確認されたため、撤去が必要になったことによる設計変更
2	市道1311・1319号線舗装改修工事(その3)	北本市朝日1・2丁目地内	舗装工事業	加藤建設工業(株)	R6.4.1	R6.4.1	11,990,000	R6.6.28	13,838,000	—	安全性の観点から既存車止めを撤去し、ラバーポールを新設することによる設計変更
3	市道125号線歩道舗装改修工事	北本市荒井5丁目地内	舗装工事業	(有)斉藤興業	R6.4.1	R6.4.1	3,784,000	R6.6.28	4,125,000	—	現地調査の結果に基づき、地先境界ブロックを増工することによる設計変更
4	市道1311・1319号線舗装改修工事	北本市朝日1・2丁目地内	舗装工事業	三栄管理興業(株)北本支店	R6.4.1	R6.4.1	20,240,000	R6.6.28	20,405,000	—	舗装の施工にあたり、人孔蓋の高さ調整を行うことによる設計変更
5	市道1311・1319号線舗装改修工事(その2)	北本市朝日1・2丁目地内	舗装工事業	丸和工業(株)	R6.4.1	R6.4.1	16,940,000	R6.6.28	17,149,000	—	舗装の施工にあたり、掘削と発生土処分を行うことによる設計変更
6	舗装本復旧工事(No.2)	北本市下石戸7丁目地内	舗装工事業	(株)清建工業	R6.8.5	R6.8.5	4,730,000	R6.12.13	4,604,600	—	埼玉県北本県土整備事務所との協議により、区画線工の数量の変更が生じたことによる設計変更
7	北本市栄市民活動交流センター整備改修工事「建築」	北本市栄1番地1	建築工事業	丸和工業(株)	R6.4.24	R6.4.24	386,870,000	R7.3.18	403,700,000	—	外構工事で舗装の撤去を実施したところ、既存の路盤の厚さが大型車両の通行に適さないものであることが判明したこと等に伴い、工事内容の変更が必要となったことによる設計変更
8	北本市消防団第6分団詰所外壁・屋根等改修工事	北本市高尾2丁目53番地	建築工事業	田島建設(株)	R6.8.26	R6.8.26	10,164,000	R7.3.21	10,487,400	—	外壁ALC目地部分にシーリング補修を追加することによる設計変更
9	公共下水道工事(第2工区)	北本市下石戸下地内	土木工事業	三栄管理興業(株)北本支店	R6.8.9	R6.8.9	23,785,300	R7.1.31	23,557,600	—	地権者との協議及び土地区画整理事業者との協議により、数量の変更が生じたことによる設計変更

令和6年度 工事請負契約(250万円超)における変更契約一覧

【令和7年3月31日現在】

No.	工事名	工事場所	種別	契約相手	当初(前回)						
					契約日	工期(始)	契約金額(円)	工期(終)	契約金額(円)	工期(終)	理由・概要
10	北本市立旧中央保育所解体工事	北本市本町3丁目52番地	解体工事業	丸和工業(株)	R6.7.10	R6.7.10	57,640,000	R7.2.21	58,850,000	—	解体作業中に地中障害が確認でき、撤去を追加するほか、市の別施設で空調機器の再利用を行うことから、取り外し及び保管を追加したことによる設計変更
11	公共下水道工事(第1工区)	北本市下石戸7丁目地内	土木工事業	県央事業(協組)	R6.8.9	R6.8.9	61,121,500	R7.2.21	58,490,300	—	地権者との協議及び支障物件により、数量の変更が生じたことによる設計変更
12	市道4049号線道路改良工事	北本市荒井5丁目地内	土木工事業	(有)天沼建設	R6.8.9	R6.8.9	26,510,000	R7.2.28	27,115,000	—	事前測量の結果に基づき計画高さを変更するほか、掘削に伴い発生した既設構造物の撤去および処分工について増工したことによる設計変更
13	北本市栄市民活動交流センター整備改修工事「建築」	北本市栄1番地1	建築工事業	丸和工業(株)	R6.4.24	R6.4.24	403,700,000	R7.3.18	408,100,000	—	施設全体の安全性の向上等を図るべく、手すりを設置する等の工事内容の変更が必要となったことによる設計変更
14	北本市立深井保育所電気設備等改修工事	北本市深井4丁目2番地	電気工事業	ニチデン技術サービス(株)	R6.8.27	R6.8.27	18,920,000	R7.3.21	19,899,000	—	0歳児室の空調を改修するほか、CTの取付が不要になったことによる設計変更
15	北本市体育センター弓道場床等改修工事	北本市古市場1丁目156番地	建築工事業	(有)マツケン興産	R6.9.9	R6.9.9	8,525,000	R7.3.14	7,937,600	—	既存下地の状態が良く、既存フローリングの上に檜圧密緑甲板を新設する設計変更
16	久保大通線街路築造工事	久保特定土地区画整理事業施行地区(大字下石戸下外)地内	土木工事業	加藤建設工業(株)	R6.5.30	R6.5.30	59,290,000	R7.3.14	59,479,200	—	土の搬出先を変更するほか、安全施設等の一部数量を変更することによる設計変更
17	北本市栄市民活動交流センター整備改修工事「機械設備」	北本市栄1番地1	管工事業	昭和工業(株)	R6.4.24	R6.4.24	79,695,000	R7.3.18	84,458,000	—	調理台追加に伴い給水設備等を追加するほか、天吊り型空調設備を更新すること等による設計変更
18	北本市栄市民活動交流センター整備改修工事「電気設備」	北本市栄1番地1	電気工事業	富士電気工業(株)	R6.4.24	R6.4.24	72,820,000	R7.3.18	77,605,000	—	設計時には予定していなかった工事期間中の学童保育室の利用が決まったことに伴い、幹線経路等を変更すること等による設計変更

令和6年度 工事請負契約(250万円超)における変更契約一覧

【令和7年3月31日現在】

No.	工事名	工事場所	種別	契約相手	当初(前回)						
					契約日	工期(始)	契約金額(円)	工期(終)	契約金額(円)	工期(終)	理由・概要
19	西仲通線・久保大通線街路築造工事	久保特定土地地区画整理事業施行地区(大字下石戸下外)地内	土木工事業	丸和工業(株)	R6.5.30	R6.5.30	72,820,000	R7.3.14	72,611,000	—	土の搬出先を変更するほか、舗装工等の一部数量を変更することによる設計変更
20	市道3227号線道路改良工事	北本市緑3丁目地内	土木工事業	(有)天沼建設	R6.9.2	R6.9.2	20,900,000	R7.3.14	20,878,000	—	舗装の損傷が著しい箇所について本工事の舗装工に追加するほか、事前測量の結果に基づき側溝およびフェンスの設置数量を変更することによる設計変更
21	(仮称)中丸第二学童保育室整備工事	北本市宮内7丁目147番地1、145番地4	建築工事業	北本建設(株)	R6.12.26	R6.12.26	65,780,000	R7.3.21	66,693,000	—	消防との協議により、非常警報設備複合装置の設置が必要となったほか、残土処分費、既存樹の高さ調整費等を追加することによる設計変更
22	市道3269号線道路改良工事	北本市下石戸5丁目地内	土木工事業	三栄管理興業(株) 北本支店	R6.8.9	R6.8.9	17,930,000	R7.2.28	17,776,000	R7.3.21	支障物件による施工範囲を変更するほか、標識移設工の増工等による設計変更